

## 復旧・復興進捗状況報告(令和8年6月末現在)

町民の皆様へ、一日も早く安心できる日常を取り戻していただくため、主要道路や公共施設、復興住宅の整備状況を公表いたします。本情報の共有を通じて、町と住民の皆様で認識を分かち合い、復興に向けたまちづくりに一丸となって取り組んでまいります。

町の公共施設については、震災前と同様の営業となっていない施設を中心に報告いたします。

### 【道路】

| 道路名(箇所)                  | 現在の整備状況              | 今後の見通し(完成時期)         |
|--------------------------|----------------------|----------------------|
| 【国・県道】                   |                      |                      |
| 1.珠洲道路(合鹿地内)             | 設計中<br>応急復旧済         | 令和 11 年 3 月          |
| 2.県道(宇出津～羽根の落石2か所)       | 工事中                  | 令和 9 年 3 月           |
| 3.県道(新町の歩道)              | 設計中<br>応急復旧済         | 令和 11 年 3 月          |
| 【町道】                     |                      |                      |
| 4. 町道(間島地内)              | 工事中                  | 令和 9 年 3 月           |
| 5. 町道 (岩屋町 トンネル出入口、崩落箇所) | 設計中<br>一部工事中         | 令和 10 年 3 月          |
| 6. 町道 (上町～羽生)            | 設計中<br>一部工事中         | 令和 10 年 3 月          |
| 7. 町道 (小木三矢地内)           | 設計中<br>令和 8 年度工事発注予定 | 令和 10 年 3 月～11 年 3 月 |

### 【港湾道路】

| 場所    | 現在の整備状況        | 今後の見通し(完成時期) |
|-------|----------------|--------------|
| 宇出津地内 | 設計中<br>一部応急舗装済 | 令和 10 年 3 月  |
| 小木地内  | 設計中<br>一部応急舗装済 | 令和 10 年 3 月  |

### 【浸水・内水対策】

| 場所    | 現在の整備状況        | 今後の見通し(完成時期)       |
|-------|----------------|--------------------|
| 宇出津地内 | 測量設計及び逆流防止対策予定 | 測量設計の結果に伴い対応予定     |
| 小木地内  |                | 港湾等の嵩上げ後、必要に応じ対応予定 |

### 【児童施設】

| 施設名         | 現在の整備状況          | 今後の見通し(完成時期)                  |
|-------------|------------------|-------------------------------|
| 柳田保育所       | 令和 7 年 11 月完了    |                               |
| こどもみらいセンター  | 令和 8 年度内発注予定     | 令和 8 年度内完了予定                  |
| まつなみキッズセンター | 9 月補正にて建築工事を計上予定 | 令和 9 年 6 月末完成<br>同年 7 月下旬開館予定 |

【福祉施設】

| 施設名                              | 現在の整備状況                                                                                                                                                                                                                                                                    | 今後の見通し(完成時期)                          |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 旧能登七見健康福祉の郷「なごみ」<br>七見デイサービスセンター | ○施設の設置及び管理に関する条例を廃止<br>NPO 法人が被災者の交流拠点として活用中(令和 9 年 3 月まで)<br>○第 2 期公共施設個別施設計画において、温泉・プール棟につきましては除却の方針を決定いたしました。<br>また、食堂およびデイサービス部分につきましては、地域の民間活用ニーズを十分に踏まえた上で、引き続き残す方向で検討を進めてまいります。<br>※プール機能は新総合体育館と併せた整備を、温浴機能については民間による運営の可能性を検討。<br><br>○七見デイサービスセンターは、令和 6 年 6 月廃止 | 令和 8 年度に、食堂及びデイサービス部分は民間活用の公募を実施する予定。 |

【復興公営住宅】

| 施設名      | 建設(予定)地      | 計画戸数 | 住戸形式 | 現在の整備状況     | 入居予定見通し(完成時期) |
|----------|--------------|------|------|-------------|---------------|
| 宇出津第1団地  | 旧しらさぎ保育所     | 30   | 中層共同 | 工事中         | 令和9年4月        |
| 宇出津第2団地  | 漆原町内         | 8    | 低層長屋 | 測量中         | 令和9年度         |
| 宇出津第3団地  | 濱町内          | 16   | 中層共同 | 護岸・道路 工事完了後 | 令和10年度～       |
| 宇出津第4団地  | 大竹町内         | 4    | 低層長屋 | 護岸・道路 工事完了後 | 令和10年度～       |
| 鵜川団地     | 鵜川支所裏        | 24   | 低層長屋 | 測量中         | 令和10年度～       |
| 瑞穂団地     | 旧瑞穂小中学校跡地    | 8    | 低層長屋 | 発注方式 検討中    | 令和9年度         |
| 柳田第1団地   | 天坂及び五郎左工門分   | 52   | 低層長屋 | 造成中         | 令和10年4月       |
| 柳田第2団地   | 応急仮設やなぎだ第1団地 | 18   | 低層長屋 | 整備前(他団地完成後) | 令和 11 年度      |
| 松波第1団地   | 旧サロニカ駐車場跡地   | 27   | 中層共同 | 工事中         | 令和 9 年 4 月    |
| 松波第2団地   | 旧シメノドラッグ跡地   | 24   | 低層長屋 | 審査準備中       | 令和 9 年度       |
| 松波第3団地   | 応急仮設まつなみ第2団地 | 9    | 低層長屋 | 整備前(他団地完成後) | 令和 11 年度      |
| 白丸団地     | 白丸高台         | 20   | 低層長屋 | 審査準備中       | 令和 9 年度       |
| 小木第 1 団地 | 小木旧マルゲン店舗跡   | 11   | 低層長屋 | 審査準備中       | 令和 9 年度       |
| 小木第 2 団地 | 小木           | 9    | 低層長屋 | 用地検討中       | 令和 10 年度～     |
| 14 団地    |              | 260  |      |             |               |



宇出津第 1 団地 完成イメージ図



松波第 1 団地 完成イメージ図

# 【小学校施設】

| 施設名    | 現在の整備状況 | 今後の見通し(完成時期)   |
|--------|---------|----------------|
| 宇出津小学校 | 完了      |                |
| 鵜川小学校  | 工事中     | 令和 8 年 8 月完成予定 |
| 小木小学校  | 完了      |                |
| 柳田小学校  | 工事中     | 令和 8 年 9 月完成予定 |
| 松波小学校  | 工事中     | 令和 9 年 8 月完成予定 |



松波小学校完成 イメージ図

# 【中学校施設】

| 施設名        | 現在の整備状況         | 今後の見通し(完成時期)   |
|------------|-----------------|----------------|
| 能都中学校      | 完了              |                |
| 能都中学校 小木校舎 | 完了              |                |
| 柳田中学校      | 校舎の工事は完了、外構を工事中 | 令和 8 年 8 月完成予定 |
| 松波中学校      | 工事中             | 令和 8 年 6 月完成予定 |

# 【公民館施設】 旧耐震基準の公民館(築 40 年越えが 6 公民館)建替含む

| 施設名    | 現在の整備状況                          | 今後の見通し(完成時期)                      |
|--------|----------------------------------|-----------------------------------|
| 秋吉公民館  | 工事中(復旧建替え)                       | 令和 9 年 3 月完成予定                    |
| 不動寺公民館 | 設計中(通常建替え)                       | 令和 9 年 3 月完成予定                    |
| 高倉公民館  | 実施設計・地質調査・既存施設の解体工事の発注準備中(通常建替え) | 令和 10 年 3 月完成予定                   |
| 瑞穂公民館  | 令和 9 年度災害査定(復旧建替え)               |                                   |
| 鵜川公民館  | 令和 10 年度災害査定(復旧建替え)              |                                   |
| 神野公民館  | 工事中                              | 令和 8 年 6 月完成予定<br>(建替えは令和 11 年以降) |
| 岩井戸公民館 | 令和 8 年度災害査定予定                    | (建替えは令和 13 年以降)                   |

【体育施設】

| 施設名     | 現在の整備状況     | 今後の見通し(完成時期) |
|---------|-------------|--------------|
| 能都体育館   | 集約化検討中      |              |
| 柳田体育館   | 集約化検討中      |              |
| 内浦体育館   | 集約化検討中      |              |
| 能都野球場   | 集約化検討中      |              |
| 柳田野球場   | 集約化検討中      |              |
| 内浦野球場   | 集約化検討中      |              |
| 内浦陸上競技場 | 除却検討中       |              |
| 藤波運動公園  | 令和 8 年度災害査定 |              |

【観光施設】

| 施設名                    | 現在の整備状況                          | 今後の見通し(完成時期)                                                    |
|------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 国民宿舎能登うしつ荘             | 完了                               | 民間活用調査中                                                         |
| 国民宿舎能登やなぎだ荘            | 完了、別館御前解体完了                      | 民間活用が不可の場合は、集約化・複合化を検討                                          |
| ふれあいの里施設               |                                  |                                                                 |
| 合鹿庵<br>ふれあいハウス<br>園内道路 | 施設復旧工事中<br>復旧工事設計済<br>復旧工事実施設計予定 | 令和 8 年 7 月復旧工事完成予定<br>令和 8 年 8 月 8 日リニューアルオープン<br>令和 9 年度復旧工事予定 |
| のと九十九湾観光交流センター         | 護岸復旧工事実施中                        | 令和 8 年度中完成予定                                                    |
| 縄文真脇温泉浴場               | 完了                               |                                                                 |
| やなぎだ荘温泉センター            | 完了                               |                                                                 |

【産業系施設】

| 施設名   | 現在の整備状況 | 今後の見通し(完成時期) |
|-------|---------|--------------|
| 桜峠直売所 | 基本計画作成中 | 令和 10 年度中    |

【その他施設】

| 施設名      | 現在の状況          | 今後の見通し(完成時期) |
|----------|----------------|--------------|
| ノトクロスポート | 元の場所での再建に向け検討中 |              |

【各種大会】

| 大会名       | 現在の状況                                                                                                                                                                                                                         | 今後の見通し(開催時期)                                                                                                                                                               |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 猿鬼健康歩こう大会 |                                                                                                                                                                                                                               | 令和 8 年 9 月に規模を縮小し、<br>「歩こうの部」のみ実施予定                                                                                                                                        |
| テニス大会     | <p>町内の宿泊施設が平時ではないため、大規模大会(連泊を伴う)の実施の目途が立っていない</p> <p>実施した大会は以下のとおり</p> <p>○県小学生ソフトテニス選手権大会<br/>日時 5/10～11<br/>動員 620人</p> <p>○県小学生学年別ソフトテニス大会<br/>日時 10/4<br/>動員 660人</p> <p>○県小学生ソフトテニスインドア大会<br/>日時 2/15～16<br/>動員 570人</p> | <p>将来的な開催を見据え、関係団体とのネットワークの維持を継続する</p> <p>実施予定の大会は昨年同様の規模で以下のとおり</p> <p>○県小学生ソフトテニス選手権大会<br/>日時 5/9～10<br/>動員 600人</p> <p>○県小学生学年別ソフトテニス大会<br/>日時 10/3<br/>動員 700人(予定)</p> |