

復旧・復興進捗状況報告(令和8年6月末現在)

町民の皆様へ、一日も早く安心できる日常を取り戻していただくため、主要道路や公共施設、復興住宅の整備状況を公表いたします。本情報の共有を通じて、町と住民の皆様で認識を分かち合い、復興に向けたまちづくりに一丸となって取り組んでまいります。

町の公共施設については、震災前と同様の営業となっていない施設を中心に報告いたします。

【道路】

道路名(箇所)	現在の整備状況	今後の見通し(完成時期)
【国・県道】		
1.珠洲道路(合鹿地内)	設計中 応急復旧済	令和11年3月
2.県道(宇出津～羽根の落石2か所)	工事中	令和9年3月
3.県道(新町の歩道)	設計中 応急復旧済	令和11年3月
【町道】		
4.町道(間島地内)	工事中	令和9年3月
5.町道(岩屋町 トンネル出入口、崩落箇所)	設計中 一部工事中	令和9年3月
6.町道(上町～羽生)	設計中 一部工事中	令和9年3月
7.町道(小木三矢地内)	設計中 令和8年度工事発注予定	令和9年3月～10年3月

【港湾道路】

場所	現在の整備状況	今後の見通し(完成時期)
宇出津地内	設計中 一部応急舗装済	令和10年3月
小木地内	設計中 一部応急舗装済	令和10年3月

【浸水・内水対策】

場所	現在の整備状況	今後の見通し(完成時期)
宇出津地内	測量設計及び逆流防止対策予定	測量設計の結果に伴い対応予定
小木地内		港湾等の嵩上げ後、必要に応じ対応予定

【児童施設】

施設名	現在の整備状況	今後の見通し(完成時期)
柳田保育所	令和7年11月完了	
こどもみらいセンター	令和8年度内発注予定	令和8年度内完了予定
まつなみキッズセンター	9月補正にて建築工事を計上予定	令和9年6月末完成 同年7月下旬開館予定

【福祉施設】

施設名	現在の整備状況	今後の見通し(完成時期)
旧能登七見健康福祉の郷 「なごみ」 七見デイサービスセンター	<p>○施設の設置及び管理に関する条例を廃止 NPO 法人が被災者の交流拠点として活用中(令和 9 年 3 月まで)</p> <p>○第 2 期公共施設個別施設計画において、温泉・プール棟につきましては除却の方針を決定いたしました。また、食堂およびデイサービス部分につきましては、地域の民間活用ニーズを十分に踏まえた上で、引き続き残す方向で検討を進めてまいります。</p> <p>※プール機能は新総合体育館と併せた整備を、温浴機能については民間による運営の可能性を検討。</p> <p>○七見デイサービスセンターは、令和 6 年 6 月廃止</p>	令和 8 年度に、食堂及びデイサービス部分は民間活用の公募を実施する予定。

【復興公営住宅】

施設名	建設(予定)地	計画戸数	住戸形式	現在の整備状況	入居予定見通し(完成時期)
宇出津第1団地	旧しらさぎ保育所	30	中層共同	工事中	令和9年4月
宇出津第2団地	漆原町内	8	低層長屋	測量中	令和9年度
宇出津第3団地	濱町内	16	中層共同	護岸・道路 工事完了後	令和10年度～
宇出津第4団地	大竹町内	4	低層長屋	護岸・道路 工事完了後	令和10年度～
鵜川団地	鵜川支所裏	24	低層長屋	測量中	令和10年度～
瑞穂団地	旧瑞穂小中学校跡地	8	低層長屋	発注方式 検討中	令和9年度
柳田第1団地	天坂及び五郎左工門分	52	低層長屋	造成中	令和10年4月
柳田第2団地	応急仮設やなぎだ第1団地	18	低層長屋	整備前(他団地完成後)	令和 11 年度
松波第1団地	旧サロニカ駐車場跡地	27	中層共同	工事中	令和 9 年 4 月
松波第2団地	旧シメノドラッグ跡地	24	低層長屋	審査準備中	令和 9 年度
松波第3団地	応急仮設まつなみ第2団地	9	低層長屋	整備前(他団地完成後)	令和 11 年度
白丸団地	白丸高台	20	低層長屋	審査準備中	令和 9 年度
小木第 1 団地	小木旧マルゲン店舗跡	20	低層長屋	審査準備中	令和 9 年度
小木第 2 団地	小木	9	低層長屋	用地検討中	令和 10 年度～
14 団地		269			



宇出津第 1 団地 完成イメージ図



松波第 1 団地 完成イメージ図

【小学校施設】

施設名	現在の整備状況	今後の見通し(完成時期)
宇出津小学校	完了	
鵜川小学校	工事中	令和 8 年 8 月完成予定
小木小学校	完了	
柳田小学校	工事中	令和 8 年 9 月完成予定
松波小学校	工事中	令和 9 年 8 月完成予定



松波小学校完成 イメージ図

【中学校施設】

施設名	現在の整備状況	今後の見通し(完成時期)
能都中学校	完了	
能都中学校 小木校舎	完了	
柳田中学校	校舎の工事は完了、外構を工事中	令和 8 年 8 月完成予定
松波中学校	工事中	令和 8 年 6 月完成予定

【公民館施設】 旧耐震基準の公民館(築 40 年越えが 6 公民館)建替含む

施設名	現在の整備状況	今後の見通し(完成時期)
秋吉公民館	工事中(復旧建替え)	令和 9 年 3 月完成予定
不動寺公民館	設計中(通常建替え)	令和 9 年 3 月完成予定
高倉公民館	実施設計・地質調査・既存施設の解体工事の発注準備中(通常建替え)	令和 10 年 3 月完成予定
瑞穂公民館	令和 9 年度災害査定(復旧建替え)	
鵜川公民館	令和 10 年度災害査定(復旧建替え)	
神野公民館	工事中	令和 8 年 6 月完成予定 (建替えは令和 11 年以降)
岩井戸公民館	令和 8 年度災害査定予定	(建替えは令和 13 年以降)

【体育施設】

施設名	現在の整備状況	今後の見通し(完成時期)
能都体育館	集約化検討中	
柳田体育館	集約化検討中	
内浦体育館	集約化検討中	
能都野球場	集約化検討中	
柳田野球場	集約化検討中	
内浦野球場	集約化検討中	
内浦陸上競技場	除却検討中	
藤波運動公園	令和 8 年度災害査定	

【観光施設】

施設名	現在の整備状況	今後の見通し(完成時期)
国民宿舎能登うしつ荘	完了	民間活用調査中
国民宿舎能登やなぎだ荘	完了、別館御前解体完了	民間活用が不可の場合は、集約化・複合化を検討
ふれあいの里施設		
合鹿庵	施設復旧工事中	令和 8 年 7 月復旧工事完成予定
ふれあいハウス	復旧工事設計済	令和 8 年 8 月 8 日リニューアルオープン
園内道路	復旧工事实設計予定	令和 9 年度復旧工事予定
のと九十九湾観光交流センター	護岸復旧工事实施中	令和 8 年度中完成予定
縄文真脇温泉浴場	完了	
やなぎだ荘温泉センター	完了	

【産業系施設】

施設名	現在の整備状況	今後の見通し(完成時期)
桜峠直売所	基本計画作成中	令和 10 年度中

【その他施設】

施設名	現在の状況	今後の見通し(完成時期)
ノトクロスポート	元の場所での再建に向け検討中	

【各種大会】

大会名	現在の状況	今後の見通し(開催時期)
猿鬼健康歩こう大会		令和8年9月に規模を縮小し、「歩こうの部」のみ実施予定
テニス大会	<p>町内の宿泊施設が平時ではないため、大規模大会(連泊を伴う)の実施の目途が立っていない</p> <p>実施した大会は以下のとおり</p> <p>○県小学生ソフトテニス選手権大会 日時 5/10~11 動員 620人</p> <p>○県小学生学年別ソフトテニス大会 日時 10/4 動員 660人</p> <p>○県小学生ソフトテニスインドア大会 日時 2/15~16 動員 570人</p>	<p>将来的な開催を見据え、関係団体とのネットワークの維持を継続する</p> <p>実施予定の大会は昨年同様の規模で以下のとおり</p> <p>○県小学生ソフトテニス選手権大会 日時 5/9~10 動員 600人</p> <p>○県小学生学年別ソフトテニス大会 日時 10/3 動員 700人(予定)</p>