

能登町における復旧・復興事業の状況と今後の見通し(その1)

※資料の見方		スケジュールの見通しが立っている工事や事業に関するもの
		工事や事業の実施に係る準備や調整に関するもの
		具体的なスケジュールが決まっていないもの

※被害額及び被害箇所数は査定に基づき整理しています。  
(農地・農林業施設以外は、地震分と豪雨分を合算)

No.	区分	事業概要	現時点の状況及び今後の事業実施方針	実施スケジュール				被害額 (億円)	被害箇所数					担当課
				6年度	7年度	8年度	9年度以降		うち査定終了箇所数	うち発注済箇所数				
										うち完了箇所数				
1	道路(町道)	町内の道路552路線(査定456件)について、順次復旧を行ってまいります。	昨年中に456件(552路線)全ての災害査定が完了しました。査定を終えた箇所から順次、測量・調査・設計を進めています。工事を進めるに当たっては、上下水道の地下埋設物の本復旧を行った上で道路の復旧を行います。また全ての路線を同時に工事することは難しいので順番を調整しながら進めていくことになります。					236億円	456件	456件	43件	21件	建設水道課	
2	橋梁(町)	町内の橋梁35橋(査定24件)について、順次復旧を行ってまいります。	昨年中に24件(35橋)全ての災害査定が完了しました。査定を終えた箇所から順次、測量・調査・設計を進めています。基本的には、従来通りの形で復旧する予定ですが、一部の橋梁については、接続する道路等の状況を踏まえながら橋梁等の形式を調整しながら進めていくことになります。					25億円	24件	24件	0件	0件		
3	河川(町)	町内の河川59河川(査定13件)について、順次復旧を行ってまいります。	昨年中に13件(59河川)全ての災害査定が完了しました。査定を終えた箇所から順次、測量・調査・設計を進めています。工事を進めるに当たっては、田畑・水路等の農地・農業用施設災害との調整を図りながら進めていくことになります。					13億円	13件	13件	0件	0件		
4	上水道	4浄水区域の被災施設や仮設管の復旧を順次行っています。	災害査定1,085件は昨年中に全て完了しました。今後は、水の安定供給のため、浄水場内の設備を復旧し、送・配水管については、道路、下水道の復旧工事と連携しながら復旧を行っています。給水管については、配水管の工事とともに復旧を行います。					38.7億円	1,085件	1,085件	6件	4件		
5	下水道業	公共下水道4処理区、農業集落排水12処理区、漁業集落排水2処理区を順次復旧していきます	災害査定は昨年中に全て完了しました。今後は、被災度や現状を鑑み、また、道路、上水道等の復旧工事と連携しながら、実施処理区を調整して復旧工事を行っています。処理区内でも通行状況なども鑑みながら地域を区切って工事を行っています。					①公共下水 52億円 ②農集排 31億円 ③漁集排 3.4億円 ④浄化槽(町) 5.0億円 ⑤浄化槽(個人) -	①19km ②31km ③1.2km ④183基 ⑤546基※1	①19km ②31km ③1.2km ④176基 ⑤190基※2	① - km ② - km ③ - km ④144基 ⑤163基※3	① - km ② - km ③ - km ④137基 ⑤52基※4		
6	農地・農林業施設等(地震分)	被災した農地・農業用施設をはじめ林道、及び人家に影響を与える崩落した山林を災害復旧事業を活用して復旧します。	地震により発生した人家裏の山林崩落や農地の地割れ、農道や水路等の損壊に対し応急的に仮復旧するほか、災害復旧事業として査定が完了した被災案件は、順次本工事を行います。また、発注の目的が立っている復旧工事は令和8年度までの完了を目指します。(発注の目的が立っていない復旧工事であっても令和10年度までに完了を目指します。)					①農地 12.2億円 ②農業施設 103.2億円 ③林道 12.1億円 ④治山 10.3億円	① 161件 ② 344件 ③ 38路線 ④ 26件	① 161件 ② 344件 ③ 38路線 ④ 26件	① 9件 ② 25件 ③ 0路線 ④ 5件	① 0件 ② 0件 ③ 0路線 ④ 0件	農林水産課	
7	農地・農林業施設等(豪雨分)	同上	豪雨により発生した人家裏の崩落土や農地に堆積した土砂は緊急的かつ応急的に撤去するほか、災害復旧事業として査定が完了した被災案件は、順次本工事を行います。また、発注の目的が立っている復旧工事は令和8年度までの完了を目指します。(発注の目的が立っていない復旧工事であっても令和10年度までに完了を目指します。)					①農地 30.3億円 ②農業施設 28.4億円 ③林道 2.3億円 ④治山 0.7億円	① 80件 ② 131件 ③ 9路線 ④ 9件	① 80件 ② 131件 ③ 9路線 ④ 9件	① 0件 ② 0件 ③ 0路線 ④ 0件	① 0件 ② 0件 ③ 0路線 ④ 0件		
8	漁業施設	被災した町管理漁港10港について災害復旧事業を活用して復旧します。	被災した物揚げ場や港内道路などを緊急的かつ応急的に修繕するほか、災害復旧事業として査定が完了した被災案件は、順次本工事を行います。また、発注の目的が立っている復旧工事は令和8年度までの完了を目指します。(発注の目的が立っていない復旧工事であっても令和10年度までに完了を目指します。)					46.7億円	140件	140件	5件	0件		

※上記内容は、令和7年1月末時点の予定です。内容が変更となることがありますのでご了承下さい。

能登町における復旧・復興事業の状況と今後の見通し（その2）

※資料の 見方		スケジュールの見通しが立っている工事や事業に関するもの
		工事や事業の実施に係る準備や調整に関するもの
		具体的なスケジュールが決まっていないもの

No.	区分	施設名	現時点の状況及び今後の事業実施方針	実施スケジュール				被害額（億円） ※金額は災害査定額 （一部を除く）	担当課
				6年度	7年度	8年度	9年度以降		
9	学校施設	①柳田小学校	補修復旧で災害査定受検済み。現在発注準備中。令和7年度上半期中に完成予定。					0.5億円	教育委員会
		②宇出津小学校	補修復旧で災害査定受検済み。発注済み。令和7年度上半期中に完成予定。					1.1億円	
		③鶴川小学校	補修復旧で災害査定受検済み。現在発注準備中。令和7年度上半期中に完成予定。					0.3億円	
		④小木小学校	補修復旧で災害査定受検済み。現在発注準備中。令和7年度上半期中に完成予定。					0.7億円	
		⑤松波小学校	解体新築予定。現在仮設校舎建設済み、新築に関する設計を実施中。 令和8年度末完成予定。					仮設10億円 新築約20億円	
		⑥柳田中学校	補修復旧で災害査定受検済み。現在発注準備中。令和7年度中に完成予定。					約2.8億円	
		⑦能都中学校	補修復旧で災害査定受検済み。発注済み。令和7年度上半期中に完成予定。					0.6億円	
		⑧小木中学校	補修復旧で災害査定受検済み。発注済み。令和7年度上半期中に完成予定。					0.5億円	
		⑨松波中学校	現在補修方法検討中。令和7年度中に完成予定。					約0.5億円	
10	公民館	①公民館全般	町立公民館（全15館）ほぼ全ての館に壁のクラックや駐車場の亀裂などの被害があります。公民館など社会教育施設は令和7年度から国の災害復旧事業が開始されますので、国に事業申請を行い、順次復旧工事を実施して行く予定です。また今後旧耐震基準の公民館（築40年越え6館）の建替えを計画的に行います。					約3億円 （災害査定前概算額）	教育委員会
		②秋吉公民館	秋吉公民館は震災により特に被害が甚大です。 令和6年度に設計、令和7年度に新築工事を行います。					新築約1.6億円 （災害査定前概算額）	
		③不動寺公民館	令和7年度より不動寺公民館の建替えを行います。令和7年度に設計、令和8年度に新築工事を行う予定です。					老朽化のため	
11	体育施設	内浦総合運動公園 能都体育館 柳田体育館	震災により被害を受けたスポーツ施設の再整備計画を立てたうえで復旧事業を行います。 能都体育館、柳田体育館は大きな被害があり、内浦総合運動公園については津波浸水被害を受け、ほとんどの施設が使用できなくなりました。現在は、柳田小学校と小木中学校の体育館、能都第2体育館の使用料を減免し、一般利用できるように運用しています。 スポーツ施設の復旧には、大きな費用がかかること又、被害を受けた施設は旧耐震基準の建築であり老朽化により、たとえ修繕しても長期使用が難しい懸念もあることから、町公共施設個別施設計画の見直し結果を踏まえて、進める予定です。					約8億円 （災害査定前概算額）	
12	児童施設	柳田保育所	柳田保育所の建築工事については、令和6年度で完了予定です。 令和7年度中に外構工事を完了予定です。					0.6億円	健康福祉課
		こどもみらいセンター	施設災害復旧工事の実施にあたって関連する河川災害復旧工事との調整を要するため令和6年度に実施設計を実施します。令和7年度に河川災害復旧工事の状況に合わせて復旧工事を完了予定です。					0.2億円	
13	健康福祉施設	能登七見健康福祉の郷「なごみ」	プール天井梁の破断、男子浴場天井の落下、プール、浴槽からの漏水、給排水設備、電気設備の損傷、浄化槽等が破損しています。修繕にはプール、浴場の屋根は全取替の必要性もあるなど詳細な調査が必要な状況です。甚大な被害状況のため、再建については、今後の施設のあり方を含め、幅広い観点からの検討が必要です。					10億円以上	健康福祉課

※上記内容は、令和7年1月末時点の予定です。内容が変更となることがありますのでご了承下さい。