

能登町新庁舎建設工事

# 進捗状況 No.13

2018年 12月31日現在



グリーンのネットを張りました。  
現場内の物が近隣へ飛散するのを防止  
する為に設置します。

ご近隣の皆様にご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。



・全体工事風景  
南側から工事現場を見ています



建て方工事の現場では、作業用の足場が必要となります。

足場は作業の用途や段取りに合う物を解体手順まで考えて組んでいます。



3階の床が半分組みあがり、その下に大きな足場が組まれました。

ここは大ホールの部分で町のいろいろな行事をする場所となります。

