

総 第 2 3 5 号
令和8年5月27日

総務大臣 林 芳正 殿

石川県鳳珠郡能登町長 吉田 義法

事後評価報告書（中間評価）

無線システム普及支援事業等補助金交付要綱補足事項の規定に基づき、下記のとおり報告します。

記

1. 事業概要

- (1) 工事完了日 : 令和3年3月31日
- (2) サービス開始日 : 令和3年4月1日

2. 目標達成状況（累計）

指 標	目 標 (目標年度)	(実績値/目標値)						
		令和2 年度	令和3 年度 【参考】	令和4 年度 【参考】	令和5 年度 【参考】	令和6 年度 【参考】	令和7 年度 【参考】	令和8 年度 【参考】
加入者用無線 局の設置数	1,684箇所 (令和2年度)	0/1,684	534/1,684	571/1,684	558/1,684	556/1,684	582/1,684	-/1,684
公共施設用無 線局の設置数	7箇所 (令和2年度)	0/7	7/7	7/7	7/7	7/7	7/7	-/7

※欄が不足する場合は適宜追加

(参考)

提供可能回 線数	利用回線数						
	令和2 年度	令和3 年度	令和4 年度	令和5 年度	令和6 年度	令和7 年度	令和8年 年度
1,691回線	0	541	578	565	563	589	-

3. 目標達成に向けて実施した取組

- ・整備地区において地区説明会を開催し加入促進のための取組みを行った。
- ・町広報誌やホームページ、自主放送番組等により情報提供し加入促進のための取組みを行った。
- ・加入促進のためのお試しキャンペーンの実施。
- ・令和6年度より加入促進を図るため4,400円の新規加入手数料を廃止した。

4. 評価

目標数は加入者用無線局の設置数1,684箇所、公共施設用無線局の設置数7箇所に対し実績値はそれぞれ582箇所、7箇所となっている。

・加入者用無線局について

目標達成のため、説明会やチラシを町内会で回覧して頂き加入促進を行ってきたが、能登半島地震により被災した伝送路の復旧を優先し、加入促進の説明会等の対面募集ができない状況だったため、目標の3割程度にとどまっている。現在、能登半島地震により被災した伝送路の復旧が完了したところであり、今後も引き続きスマホ教室等の機会も活用して、高齢者世帯に対して利便性を説明し、加入世帯数の増加を図ることで利用率の上昇が見込めると考えている。

・公共施設用無線局について

目標を達成している。

・利用回線数について

「加入者用無線局について」に記載したとおりであり、目標の3割程度にとどまっている。能登半島地震により被災した伝送路の復旧が完了したところであり、今後も引き続きスマホ教室等の機会も活用して、高齢者世帯に対して利便性を説明し、加入世帯数の増加を図ることで利用率の上昇が見込めると考えている。

5. 課題への対応策（中間評価のみ）

能登半島地震により被災した伝送路の復旧が完了し、被災したインフラの復旧が進んできている中で、各種イベント等での対面募集や説明の機会の増加、町広報誌やホームページ、チラシの配布による情報提供及びキャンペーンの実施を駆使して加入促進の取組みを行い、目標達成を目指す。