復旧・復興進捗状況報告（令和8年10月末現在）

町民の皆様に、一日も早く安心できる日常を取り戻していただくため、主要道路や公共施設、復興住宅の整備状況を　公表いたします。本情報の共有を通じて、町と住民の皆様で認識を分かち合い、復興に向けたまちづくりに一丸となって取り組んでまいります。

町の公共施設については、震災前と同様の営業となっていない施設を中心に報告いたします。

【道路】

道路名（箇所）	現在の整備状況	今後の見通し（完成時期）
【国・県道】		
1.珠洲道路（合鹿地内）	設計中 応急復旧済	令和 11 年 3 月
2.県道（宇出津～羽根の落石2か所）	工事中	令和 9 年 3 月
3.県道（新町の歩道）	設計中 応急復旧済	令和 11 年 3 月
【町道】		
4. 町道（間島地内）	工事中	令和 9 年 9 月
5. 町道 （岩屋町　トンネル出入口、崩落箇所）	設計中 一部工事中	令和 10 年 3 月
6. 町道 （上町～羽生）	設計中 一部工事中	令和 10 年 3 月
7. 町道 （小木三矢地内）	設計中 令和 8 年度工事発注予定	令和 10 年 3 月～11 年 3 月

【港湾道路】

場所	現在の整備状況	今後の見通し（完成時期）
宇出津地内	設計中 一部応急舗装済	令和 10 年 3 月
小木地内	設計中 一部応急舗装済	令和 10 年 3 月

【浸水・内水対策】

場所	現在の整備状況	今後の見通し（完成時期）
宇出津地内	測量設計及び逆流防止対策予定	測量設計の結果に伴い対応予定
小木地内		港湾等の嵩上げ後、必要に応じ対応予定

【児童施設】

施設名	現在の整備状況	今後の見通し（完成時期）
柳田保育所	令和 7 年 11 月完了	
こどもみらいセンター	令和 8 年 10 月工事着手	令和 8 年度内完了予定
まつなみキッズセンター	9 月補正にて建築工事を計上	令和 9 年度完成・開館予定

【福祉施設】

施設名	現在の整備状況	今後の見通し(完成時期)
旧能登七見健康福祉の郷 「なごみ」	○施設の設置及び管理に関する条例を廃止 NPO 法人が被災者の交流拠点として活用中(令和 9 年 3 月まで) ○「第 2 期公共施設個別施設計画」において、温泉・プール棟は除却の方針を決定した。食堂およびデイサービス棟については、民間事業者のアイデアやノウハウを活かした利活用を公募し、優先交渉事業者と貸付契約の締結に向けて協議中。 ※プール機能は新総合体育館と併せた整備を、温浴機能は民間による運営の可能性を検討中。	令和 9 年4月以降での貸付に向けて調整中。 部分解体(温泉・プール棟)等の設計、施工を進めて行く(9年度完成を予定)。
七見デイサービスセンター	○七見デイサービスセンターは、令和 6 年 6 月廃止	

【復興公営住宅】

施設名	建設(予定)地	計画戸数	住戸形式	現在の整備状況	入居予定見通し(完成時期)
宇出津第1団地	旧しらさぎ保育所	30	中層共同	工事中	令和9年5月
宇出津第2団地	漆原集会所付近	26	低層長屋	測量中	令和11年4月
鵜川団地	鵜川支所裏農地団地	27	低層長屋	測量中	令和11年4月
瑞穂団地	旧瑞穂小中学校跡地	9	低層長屋	設計中	令和10年4月
柳田第1団地	珠洲道路天坂・五郎左工門分	46	低層長屋	造成中	令和10年4月
柳田第2団地	応急仮設やなぎだ第1団地	19	低層長屋	整備前(他団地完成後)	令和11年4月
松波第1団地	旧サロニカ駐車場跡地	27	中層共同	工事中	令和 9 年4月
松波第2団地	旧シメノドラッグ跡地	24	低層長屋	設計中	令和10年4月
松波第3団地	応急仮設まつなみ第2団地	11	低層長屋	整備前(他団地完成後)	令和11年4月
白丸団地	白丸高台	16	低層長屋	設計中	令和10年4月
小木第 1 団地	小木旧マルゲン跡地	11	低層長屋	設計中	令和10年4月
小木第 2 団地	小木新町	11	低層長屋	用地交渉中	令和11年4月
12団地		257			

宇出津第 1 団地　完成イメージ図

松波第 1 団地　完成イメージ図

【小学校施設】

施設名	現在の整備状況	今後の見通し(完成時期)
宇出津小学校	復旧完了	
鵜川小学校	復旧完了	
小木小学校	復旧完了	
柳田小学校	復旧完了	
松波小学校	建替え工事中	令和９年８月完成予定

松波小学校完成　イメージ図

【中学校施設】

施設名	現在の整備状況	今後の見通し(完成時期)
能都中学校	復旧完了	
能都中学校　小木校舎	復旧完了	利活用について検討中
柳田中学校	校舎は復旧完了、外構を復旧工事中	外構は、令和８年12月復旧完了
松波中学校	復旧完了	

【公民館施設】 旧耐震基準の公民館(築 40 年越えが 6 公民館)建替含む

施設名	現在の整備状況	今後の見通し(完成時期)
秋吉公民館	復旧建替え工事中	令和９年３月完成
不動寺公民館	建替え工事の発注準備中	令和９年度完成
高倉公民館	実施設計中	令和９年度建替え工事発注、完成
瑞穂公民館		令和９年度災害査定設計、建替え設計 令和 10 年度災害査定、建替え工事
鵜川公民館		令和 10 年度災害査定設計、建替え設計 令和 11 年度災害査定、建替え工事
神野公民館	復旧完了	令和 11 年度建替え設計、令和 12 年度建替え工事
岩井戸公民館	復旧工事中	令和 12 年度建替え設計、令和 13 年度建替え工事

【体育施設】

施設名	現在の整備状況	今後の見通し（完成時期）
能都体育館	集約化検討中	
柳田体育館	集約化検討中	
内浦体育館	集約化検討中	
能都野球場	集約化検討中	
柳田野球場	集約化検討中	
内浦野球場	集約化検討中	
内浦陸上競技場	除却検討中	
藤波運動公園	災害査定設計中	令和９年度災害査定、復旧工事

【観光施設】

施設名		現在の整備状況	今後の見通し（完成時期）
国民宿舎能登うしつ荘		完了	民間活用調査中
国民宿舎能登やなぎだ荘		完了、別館御前解体完了	民間活用が不可の場合は、集約化・複合化を検討
ふれあいの里施設			
	合鹿庵	完了（一部外構除く）	令和８年７月本体復旧工事完成
	ふれあいハウス	完了	
	園内道路	実施設計中	令和９年度復旧工事予定
のと九十九湾観光交流センター		護岸復旧工事実施中	令和８年度中完成予定
縄文真脇温泉浴場		完了	
やなぎだ荘温泉センター		完了	

【産業系施設】

施設名	現在の整備状況	今後の見通し（完成時期）
桜峠直売所	基本計画作成中	令和10年度中

【その他施設】

施設名	現在の状況	今後の見通し（完成時期）
ノトクロスポート	令和10年度中に元の場所での再建に向け工事発注の準備中	令和10年度中

【各種大会】

大会名	現在の状況	今後の見通し(開催時期)
猿鬼健康歩こう大会	令和８年９月27日に従来の内容から規模を縮小し、「歩こうの部」のみを、実行委員会主催ではなく町主催として実施した。206人が参加。	インフラの復旧を見ながら、当面は「歩こうの部」のみを町主催で実施していく予定。
テニス大会	町内の宿泊施設が平時ではないため、大規模大会(連泊を伴う)の実施の目途が立っていない 実施した大会は以下のとおり 〇県高体連シングルス大会 ・日時　R8.4/18 ・動員　150人(うち選手66人) 〇ヨネックス杯北信越中学校ソフトテニス研修大会 ・日時　4/19(男子) ・動員　350人(うち選手240人) ・日時　4/26(女子) ・動員　400人(うち選手244人) 〇県小学生ソフトテニス選手権大会 ・日時　R8.5/9～10 ・動員　400人(うち選手169人) 〇県小学生学年別ソフトテニス大会 ・日時　R8.10/3 ・動員　450人(うち選手178人) 〇日本連盟復興イベント ・日時　R8.9/27 ・動員　260人(うち選手200人) 〇山田杯争奪ソフトテニス選手権大会 ・日時　R8.10/12 ・動員　250人(うち選手142人)	将来的な開催を見据え、関係団体とのネットワークの維持を継続する 実施予定の大会は昨年同様の規模で以下のとおり 〇県選抜インドアソフトテニス選手権大会 ・日時　R8.11/1 ・動員　150人 〇北陸学生ソフトテニス室内選抜大会 ・日時　R8.12/5 ・動員　150人 〇北信越学生ソフトテニスインドア選抜選手権大会 ・日時　R8.12月中旬 ・動員　100人 〇県団体インドアソフトテニス選手権大会 ・日時　R9.3/14 ・動員　200人